

ZAKRES PRAC ODGROMY 2021 ZASOBU SM "STARE GLIWICE"

BUDYNKI OGÓŁEM				ORIENTACYJNY ZAKRES PRAC
L.P	segment	liczba kondyg. (pięter)	nr SEGMENTÓW	
1	IV	5 (IV)	13-15-17-19-21-23	Instalacja nie spełnia wymogów. Instalacja dach - drut 6 mm2, połączona z dołu drutem 8 mm2. Cały drut w części dachowej oraz złącza krzyżowe są przerdzewiałe. Nie wszystkie kominy oraz maszty są podłączone do instalacji
2	IV	5 (IV)	2,4,6,8,10,12	Instalacja nie spełnia wymogów. Instalacja dach - drut 6 mm2, połączona z dołu drutem 8 mm2. Cały drut w części dachowej oraz złącza krzyżowe są przerdzewiałe. Maszt, który jest najwyższym punktem na dachu, nie jest uziemiony.
3	IV	5 (IV)	14,16,18,20	Instalacja nie spełnia wymogów. Instalacja dach - drut 6 mm2, połączona z dołu drutem 8 mm2. Cały drut w części dachowej oraz złącza krzyżowe są przerdzewiałe. Nie wszystkie kominy oraz maszty są podłączone do instalacji